Première mise en service d'après la NFC15-100 - 61

La réglementation impose des vérifications techniques avant toute mise en service. Celles-ci sont décrites dans le chapitre 61 de la NFC15-100

Dispositif : *description du dispositif et de son environnement*				
		Condition du test	Attendus	Vérifié
1	***Vérifier*** que le coffret est hors énergie – qu'il est consigné		Consigné Affiche	
2	***Effectuer*** une vérification d'absence de tension			
3	Prendre connaissance de la documentation : schémas, consignes...			
4	***Vérifier*** la couleur et la section des conducteurs d'après les documents PE : Vert/Jaune Neutre : bleu clair			
5	***Vérifier*** la continuité des conducteurs de protection PE sur toute l'installation			
6	Vérifier les résistances d'isolement de l'installation (testeur d'isolement ou mégohmmètre) • entre chaque conducteur actif et le PE : minimum 1000 Ω par volt (230 kΩ pour un récepteur alimenté en 230 V ou 400 kΩ pour un récepteur alimenté en 400 V ; • le contrôle s'effectue en aval du sectionneur placé en tête d'installation et sur chaque récepteur de puissance ; • isolement sur un moteur raccordé et couplé : on teste entre phase et PE • isolement sur un moteur non raccordé : on enlève les barrettes de couplage et on teste l'isolement entre les enroulements et la carcasse métallique			
7	***Vérifier*** la protection par séparation des circuits : vérification de l'isolement entre le primaire et le secondaire des transformateurs			
8	***Vérifier*** les conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation • ***protection des personnes*** : connaître le régime de neutre et vérifier le réglage des appareils de protection ; • ***protection des équipements*** : régler les disjoncteurs, les protections thermiques, les fusibles.			
9	***Vérifier*** le couplage des récepteurs triphasés par rapport à la tension d'alimentation			
10	***Ouvrir*** toutes les protections et coupe-circuits du coffret de commande : disjoncteurs, interrupteurs, sectionneurs, port-fusibles...			
11	***Raccorder*** le coffret électrique au réseau d'alimentation			
12	***Contrôler*** les tensions d'alimentation entre phases, entre phase et neutre			

13	***Déconsigner*** le coffret			
14	Pour chacun des circuits ***Vérifier*** la tension en amont de chaque appareil ouvert ***Fermer*** l'appareil si la tension est conforme aux schémas			
15	***Vérifier*** le fonctionnement de l'installation dans les différents modes de marche ***Contrôler*** le sens de rotation des moteurs ou l'ordre des phases avant raccordement.			

Vérificateur

Indiquer nom, prénom et date de la vérification